

# Sitzungsvorlage Nr. 48/2018

Aktenzeichen: 462.11

Sachbearbeiter: Herr Züfle



**Gemeinde Weißbach**                      Öffentlichkeitsstatus  
öffentlich

Datum  
09.10.2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Gemeinderat	23.10.2018	2

## Betreff:

Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Modulbauweise in Weißbach:  
Vergabe der Fertigung, Lieferung und schlüsselfertigen Endmontage der Bauwerksmodule

## Beschlussvorschlag:

*[Wird in der Sitzung bekannt gegeben werden!]*

## Beratungsergebnis

Sitzung des Gemeinderats am:				TOP:	2 ö	
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Anzahl ja	Anzahl nein	Anzahl Enthaltungen	Lt. Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Rückseite)

## Finanzielle Auswirkungen?

x	Ja		Nein
---	----	--	------

1		2		3		4		
Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs- / Herstellungskosten) EUR ca. 590.000 *		Kosten laufendes Haushaltsjahr  EUR ca. 590.000		jährliche Folgekosten / -lasten  EUR -/-		Finanzierung Eigenanteil (Eigen- u. Fremdmittel)  EUR ca. 342.000		Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse / Beiträge)  EUR 248.000 **

\* Laut Kostenberechnung des Architekturbüros Herzog & Bujok vom 18.12.2017.

\*\* Beantragt, aber bislang noch nicht bewilligt.

## Veranschlagung

	im Verwaltungs- haushalt		im Vermögens- haushalt				Haushaltsstelle
20	x	20	Nein	x	Ja, mit EUR	E 180.000	2.4642.3600
						A 546.000	2.4642.9400

### Problembeschreibung / Begründung:

Die Fertigung, Lieferung und schlüsselfertige Endmontage der Bauwerksmodule für den Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Weißbach ist am 31.08.2018 im Staatsanzeiger Baden-Württemberg öffentlich ausgeschrieben worden. Am 19.09.2018 sollte dann die Angebotseröffnung (Submission) stattfinden. Bedauerlicherweise ist aber kein einziges Angebot abgegeben worden.

Da die neue Kindertagesstätte möglichst zum 01.03.2019 betriebsfertig sein sollte, weil sich die Höhe der Betriebskostenzuschüsse, welche die Gemeinde vom Land erhält, nach der Zahl der zu diesem Stichtag angemeldeten Kinder richtet, reicht die Zeit leider nicht für eine erneute Ausschreibung dieses Gewerks.

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat unter TOP 2 seiner öffentlichen Sitzung vom 24.09.2018 beschlossen, den Architekten Thorsten Herzog zu beauftragen, mit diversen Bauwerksmodul-Herstellern zu sprechen, um sie doch noch kurzfristig zur Abgabe eines Angebots zu bewegen.

Architekt Herzog ist diesem Auftrag mit viel Einsatz nachgekommen, indem er etliche Hersteller persönlich aufgesucht hat. Zwei oder drei haben daraufhin in Aussicht gestellt, nun doch noch ein Angebot abzugeben.

Außerdem ist vor kurzem der Inhaber eines renommierten Zimmereibetriebs aus der Region mit dem Vorschlag auf die Gemeinde zugekommen, die Kindertagesstätte anstatt aus Bauwerksmodulen in Holzständerbauweise zu errichten. In der 42. KW wird ein Gespräch stattfinden, bei dem geklärt werden soll, ob – und wenn ja: zu welchem Preis – die Kindertagesstätte auch in dieser Bauweise fristgerecht errichtet werden könnte.

Sofern bis zur Gemeinderatssitzung am 23.10.2018 tatsächlich Angebote mit verlässlichen Zahlen vorliegen werden, wird der Gemeinderat eine Vergabeentscheidung treffen können. Andernfalls muss dieser Tagesordnungspunkt eben von der Tagesordnung abgesetzt werden.

