

Kanalsanierung in  
geschlossener Bauweise in der Gemeinde Weißbach 2021



Nr.	Straße	Mat.	Ø	Schacht		HL	Station	Schadensbild	Roboter	Stutzen	Partliner	Hand	In liner	
				von	nach									
1	Altenberg	B(S)	300	1303214	1303212	27,3	0,0-27,3	eindringendes Wasser an Rohrverbindungen	x					28
2	Altenberg	B(S)	300	1303212	1303211	43,7	0,0-43,7	eindringendes Wasser an Rohrverbindungen	x	2				44
3	Lindenstraße	Stz	200	1302050	1302017	20,1	15,7	eindringendes Wasser an Querriss	x		1			
							19	eindringendes Wasser an Querriss	x		1			
4	Lindenstraße	Stz	300	1302016	1302017	33,0	15,6	fehlendes Wandungsteil um Stutzen	x	1	2			
							31,2	eindringendes Wasser an Rohrverbindung	x		1			