

Kanalsanierung in
geschlossener Bauweise in der Gemeinde Weißbach 2023



Nr.	Straße	Mat.	Ø	Schacht		HL	Station	Schadensbild	Roboter	Stützen	Partliner	Hand	Inliner
				von	nach								
1	Hauptstraße	Stz	250	1302009	1302006	33,4	0,0-33,4	Steinzeugrohre mit div. Schäden	x	7			34
2	Max-Eyth-Straße	SB	600	1301012	1301011	48,1	0	Feuchtigkeit sichtbar an Schachtanbindung	x			3	
3	Max-Eyth-Straße	SB	500	1301015	1301014	28,2	28,2	Feuchtigkeit sichtbar an Schachtanbindung	x			3	
4	Niedernhaller Straße	SB	500	1302259	1302260	40,5	4,5	eindringendes Wasser, Rohrverbindung	x		1		
							6,7	eindringendes Wasser, Rohrverbindung	x		1		
							8,9	eindringendes Wasser, Rohrverbindung	x		1		
5	Zuleitung Kläranlage	B	250	1300008	1300007	54,7	39,8	Wurzeleinwuchs	x		1		
6	Zuleitung Kläranlage	B	250	1300006	1300005	42,5	1,2	verfestigte Ablagerungen	x		1		
							8,6	Wurzeleinwuchs	x		1		
7	Zuleitung Kläranlage	B	250	130007	130006	42,6	17,5-19,4	Längsriss und Scherbenbildung	x		4		
							35,9	Scherbenbildung	x		1		